comfort partners
TBI techniek

Comfort-partners postbus 5192 9700 GD Groningen Tel 050-3171170 Fax 050 3134602
Project: Tramdijk Lemmer
Projectnummer: 330.0.7064
Datum : 02-02-2011

Stroom schema informatie voorzieningen (in overleg)

		week	week	week	week	week	week	week	week	week	week	week	week	week	week	week	week	week
		m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v
	GEGEVENS VERSTREKKING OPDRACHTGEVER																
1	Informatie verstrekking en planning te bouwen cluster en type woningen.																
2	Ter beschikking stellen van bouwkundige tekeningen van de woning																
3	Aanleveren benodigde capaciteit aan de hand van een warmteverlies berekening																
4	Behoefte schema ter beschikking stellen van boring tot plaatsen warmtepomp																
5	Goedkeuring van opdrachtgever van woning/cluster																
	GEGEVENS VERSTREKKING COMFORT PARTNERS																
6	Cap. berekening warmtepomp en vaststelling diepte boring																
7	Verstrekking gegevens aan opdrachtgever van de woning/cluster																
8	Opstellingstekening warmte pomp, plaatsbepaling boring en invoerbuis																
9	Planning en plan van aanpak per woning/cluster indienen bij de opdrachtgever																
10	Vaststelling verrekenprijs met opdrachtgever c.q. bewoner en goedkeuring																
	UTVOERING COMFORT PARTNERS																
11	Boringen plannen en uitvoeren na goedkeuring planning																
12	Invoeren en lassen van de bodemlus in de woning																
13	Plaatsen en bronzijdig aansluiten van de warmtepomp																
14	In bedrijf nemen warmtepomp (indien elektra																
15	Opleveren aan opdrachtgever																
	UITVOERING DERDEN																
16	Aansluiten woninginstallatie op warmtepomp (CV, GKW, afvoer, elektra, warm- en koud water)																